



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАРКАНСКИЙ РАЙОН»  
«ШАРКАН ЁРОС» ИНТЫ КЫЛДЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21 января 2021 г.

№ 36

с.Шаркан

Об утверждении начальной (максимальной) цены контракта объекта капитального строительства «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,6 МВт для МБОУ «Мувырская СОШ» в д. Мувыр Шарканского района Удмуртской Республики»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Шарканский район», Администрация муниципального образования «Шарканский район»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить расчет начальной (максимальной) цены контракта объекта капитального строительства «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,6 МВт для МБОУ «Мувырская СОШ» в д. Мувыр Шарканского района Удмуртской Республики» в ценах 2022 г. в сумме 9 441,732 тыс. руб. (без учета ПИР и экспертизы), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Шарканский район».

Глава муниципального образования  
«Шарканский район»

  В.Г. Муклин



УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования  
«Шарканский район»

В.Г. Муклин

21 января 2021 г.



Расчет начальной (максимальной) цены контракта  
объекта капитального строительства «Строительство блочно-модульной котельной  
мощностью 0,6 МВт для МБОУ «Мувырская СОШ» в д. Мувыр Шарканского района  
Удмуртской Республики»

Стоимость блочно-модульной котельной заводского изготовления (2 котла RSA 250)  
(согласно коммерческих предложений): 4 070 000 руб. (Четыре миллиона семьдесят тысяч  
руб.).

Строительная часть (устройство фундамента, ограждения, благоустройство):

1. Фундамент под котельный блок – 350 000 руб.
2. Ограждение котельной – 220 000 руб.
3. Благоустройство (подъездные пути, озеленение) – 1 650 000 руб.

Итого: 2 220 000 руб. (Два миллиона двести двадцать тысяч руб.)

Наружные коммуникации:

1. Сеть канализации (НЦС81-02-14-2011 т.14-04-004-01)  
 $2\,389,02 \times 0,02 \times 1,09 = 52,1$  тыс.руб.  
2 389,02 – норматив цены строительства;  
1,09 – рекомендуемый коэффициент учитывающий регионально-климатические условия;  
0,02 – протяженность сетей Ду100мм, Е-0,02км.  
Итого: 52,1 тыс.руб.
2. Тепловые сети (НЦС81-02-13-2011 т.13-06-001-02) надземная прокладка в двух трубном исполнении Т1,Т2 Ду100мм – 100м  
Т1, Т2  
 $6\,462,32 \times 1,09 \times 0,1 = 704,39$  тыс.руб.  
6 462,32 – норматив цены строительства Ду100мм;  
1,09 – рекомендуемый коэффициент учитывающий регионально-климатические условия;  
0,1 – протяженность сетей.  
Итого: 704,39 тыс.руб.
3. Сеть водоснабжения (НЦС81-02-14-2011 т.14-09-003-02)  
 $1611,54 \times 1,09 \times 0,11 = 193,22$  тыс.руб.  
1611,54 – норматив цены строительства;  
1,09 – рекомендуемый коэффициент учитывающий регионально-климатические условия;  
0,11 – протяженность сетей.

4. Сети электроснабжения (НПС81-02-12-2011 т.12-01-008)

$867,84 \times 1,09 \times 0,03 = 28,40$  тыс.руб.

867,84 – норматив цены строительства;

1,09 – рекомендуемый коэффициент учитывающий регионально-климатические условия;

0,03 – протяженность сетей.

**Итого по сетям:  $52,1 + 704,39 + 193,22 + 28,40 = 978\ 110$  руб. (Девятьсот семьдесят восемь тысяч сто десять руб.).**

**Технологическое присоединение – 600 000 (Шестьсот тысяч руб.).**

**Стоимость объекта составляет.**

**Всего:  $7\ 868\ 110 \times 1,2 = 9\ 441\ 732$  руб. (Девять миллионов четыреста сорок одна тысяча семьсот тридцать два руб.).**

Составил:

Начальник ОС и ЖКХ АМО «Шарканский район»



А.Н. Григорьев

Проверил:

Зам. Главы Администрации МО «Шарканский район»



В.Г. Лопатин